

शिमला शहर के लिए शहरी अवस्थापना औरषासन(जेएनयूआरएम)के अन्तर्गत निम्नलिखित 7 परियोजना स्वीकृत की गई हैं जिस कि सूची इस प्रकार से है:-

1. शिमला शहर के लिए ठोस कचरा प्रबन्धन।
 2. ऑक्लैंड हाउस स्कूल शिमला के नजदीक सुरंग को चौड़ा करना व नीचे करना तथा पुल का निर्माण करना।
 3. शिमला शहर में बसों की खरीद करना।
 4. शिमला शहर में पानी की वितरण प्रणाली का जीर्णोद्धार करना।
 5. शिमला शहर की मल निकासी योजना के छुटे हुए क्षेत्र व पाईप लाइन व क्षतिग्रस्त मल निकासी पाईप लाइन का सुधार।
 6. शिमला में ई गर्वनैस की स्थापना।
 7. गांव भरियाज, तहसीन व जिला शिमला में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के लिए सेनेटरी लैंडफिल साइट का प्रबन्धन।
1. **ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नगर निगम**, शिमला की प्राथमिक गतिविधियों में से एक है। यह परियोजना 1604 लाख रुपये की राशि के साथ मार्च, 2007 में जेएनयूआरएम योजना के तहत स्वीकृत की गई। राशि 1604 लाख रुपये में भारत सरकार के 80% के प्रावधान के साथ(1283.20 लाख)]10%राज्य शेयर;160.40 लाख) और यूएलबी शेयर (160.40 लाख) 10% इस योजना के अन्तर्गत अनुमोदित किये गये । इस परियोजना के अन्तर्गत 10 घटक थे, जिनमें से एक घटक अपशिष्ट उपचार और निपटान की सुविधा एकीकृत है जिसकी सविस्तार जानकारी इस प्रकार से है:- वैश्विक बोलियां आमन्त्रित करने के बाद जुलाई, 2010 के महीने में घटक यानि समन्वित अपशिष्ट उपचार और निपटान की सुविधा को मैसर्ज हैंजर बायोटेक ऊर्जा प्राईवेट लिमिटेड मुंबई को 20 साल की अवधि के लिए बीओटी आधार पर आंबटित किया गया और यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्त कम्पनी 150 रू0 प्रति मिट्रिक टन की दर से ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) के प्रसंस्करण व ढोने वाले शुल्क के रूप में लेगी। इसके इलावा अन्य विभिन्न घटकों पर राशि रू0 517.04 लाख व्यय किया गया है।
2. **ऑक्लैंड हाउस स्कूल शिमला** के नजदीक सुरंग को चौड़ा करना व नीचे करना तथा पुल का निर्माण करना:- इस योजना को केन्द्र सरकार द्वारा जेएनयूआरएम योजना के अन्तर्गत रू0 1009.06 लाख की लागत के साथ अनुमोदित किया गया । इस योजना का कार्य हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्ण कर लिया गया है। इस कार्य को करने में 908.16 लाख का व्यय किया गया है।
3. **शिमला शहर में बसों की खरीद करना** :- इस योजना को केन्द्र सरकार द्वारा जेएनयूआरएम योजना के अन्तर्गत रू0 760.19 लाख की लागत के साथ अनुमोदित किया गया। इस योजना के अंतर्गत 75 बसों को HRTC द्वारा खरीदा गया है।
4. **शिमला शहर में पानी की वितरण प्रणाली के जीर्णोद्धार करना** इस परियोजना के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जेएनयूआरएम योजना के अन्तर्गत 7236.00 लाख रू0 की परियोजना रिपोर्ट दिनांक 20.02.2009 को स्वीकृत की गई। इस परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 1447.20 लाख रुपये नगर निगम शिमला को पहली

किश्त दिनांक 16.08.2010 को प्राप्त हुई है। दिनांक 09.03.2011 को प्रदेश सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि पानी की वितरण प्रणाली तथा सिवरेज प्रणाली जिसकी डीपीआर 2010 में स्वीकृत की गई थी दोनों को इकट्ठा करके पीपीपी मोड के आधार पर निर्माण किया जाए। अतः निर्णय अनुसार पीपीपी के आधार पर कार्य करने हेतु M/s Feedback Infrastructure Pvt. Ltd. को RFP तैयार करने हेतु Transaction Advisor चयनित किया गया। अतः पीपीपी के आधार पर निर्माण करने हेतु पहली बार एक ही कम्पनी द्वारा निविदाएं प्राप्त होने पर दिनांक 05.01.2012 को दोबारा से निविदाएं बुलाई गईं इस बार भी एक ही निविदाएं प्राप्त हुईं। अतः एक निविदा को खोलने हेतु मामला सरकार को भेजा गया था। दिनांक 31.07.2013 को निर्णय लिया गया कि दोनों परियोजनाओं को ईपीसी मोड पर लागू किया जाएगा तथा यह निर्णय लिया गया कि सिचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग दोनों परियोजना कि संशोधित परियोजना रिपोर्ट नई दरों पर तैयार करके धन की उपलब्धता हेतु तथा 3 साल बढ़ाने के लिए भारत सरकार को भेजे। उपरोक्त निर्णय अनुसार जल आपूर्ति की संशोधित परियोजना रिपोर्ट 136.93 करोड़ की बना कर भारत सरकार को भेजी गई। परन्तु केन्द्र सरकार के चुनाव घोषणा होने तथा modal Code of Conduct के कारण DPR को वापिस भेज दिया गया। इस परियोजना को पूरा करने की समय अवधि भी मार्च 2014 थी। दिनांक 14.10.2015 को अतिरिक्त मुख्य सचिव शहरी की अध्यक्षता में कि गई मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि नगर निगम शिमला के पास जो राशि इस परियोजना हेतु प्राप्त हुई है, उसे परियोजना रिपोर्ट के घटकों के अनुसार खर्च किया जाए। तथा इस निर्णय के अनुसार यह 22.58 करोड़ रुपये की राशि सिचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग को परियोजना रिपोर्ट के घटकों के अनुसार खर्च करने हेतु दिनांक 18.03.2016 को निदेशक शहरी विकास विभाग को स्थानांतरित की गई है। अब नगर निगम के पास रुपये 2,67,12,848 राशि शेष है। जिसे भी परियोजना रिपोर्ट के अनुसार स्वीकृत घटकों पर खर्च किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस परियोजना पर नगर निगम शिमला द्वारा राशि ₹ 83.79 लाख व्यय किया गया है। जिसमें कि पीपीपी के आधार पर दोनों परियोजनाओं (शिमला शहर में पानी की वितरण प्रणाली के जीर्णोद्धार व मल निकासी योजना) Transaction Advisor का खर्चा तथा संशोधित परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने में Consultant को दी गई राशि तथा निविदाएं बुलाने के लिए विज्ञापन का खर्चा व अन्य खर्चे शामिल हैं। यह परियोजना अब शिमला जल प्रबंधन द्वारा की जा रही है तथा नगर निगम द्वारा शेष बची हुई राशि को शिमला जल प्रबंधन निगम को स्थानांतरित कर दी गई है।

5. **शिमला शहर की मल निकासी योजना के छोटे हुए क्षेत्र व पाईप लाईन तथा क्षतिग्रस्त कल निकासी पाईप लाईन के सुधार** इस परियोजना के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जेएनएनयूआरएम योजना के अन्तर्गत 5474.00 लाख ₹ की परियोजना रिपोर्ट दिनांक जनवरी 2010 को स्वीकृत की गई। इस परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 970.00 लाख रुपये नगर निगम शिमला को पहली किश्त दिनांक 05.05.2010 को प्राप्त हुई है। दिनांक 09.03.2011 को प्रदेश सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि पानी की वितरण प्रणाली तथा सिवरेज प्रणाली जिसकी डीपीआर 2010 में स्वीकृत की गई थी दोनों को इकट्ठा करके पीपीपी मोड के आधार पर निर्माण किया जाए। अतः निर्णय अनुसार पीपीपी के आधार पर कार्य करने हेतु M/s Feedback Infrastructure Pvt. Ltd. को RFP तैयार करने हेतु जटेंडेंबजपवद Advisor चयनित किया गया। अतः पीपीपी के आधार पर निर्माण करने हेतु पहली बार एक ही कम्पनी द्वारा निविदाएं प्राप्त होने पर

दिनांक 05.01.2012 को दोबारा से निविदाएं बुलाई गईं इस बार भी एक ही निविदाएं प्राप्त हुईं। अतः एक निविदा को खोलने हेतु मामला सरकार को भेजा गया था। दिनांक 31.07.2013 को निर्णय लिया गया कि दोनों परियोजनाओं को ईपीसी मोड पर लागू किया जाएगा तथा यह निर्णय लिया गया कि सिचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग दोनों परियोजना कि संशोधित परियोजना रिपोर्ट नई दरों पर तैयार करके धन की उपलब्धता हेतु तथा 3 साल बढ़ाने के लिए भारत सरकार को भेजे। उपरोक्त निर्णय अनुसार जल आपूर्ति की संशोधित परियोजना रिपोर्ट 170.35 करोड़ की बना कर भारत सरकार को भेजी गई। परन्तु केन्द्र सरकार के चुनाव घोषणा होने तथा **modal Code of Conduct** के कारण वक्त को वापिस भेज दिया गया। इस परियोजना को पूरा करने की समय अवधि भी मार्च 2014 थी। दिनांक 14.10.2015 को अतिरिक्त मुख्य सचिव शहरी की अध्यक्षता में कि गई मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि नगर निगम शिमला के पास जो राशि इस परियोजना हेतु प्राप्त हुई है, उसे परियोजना रिपोर्ट के घटकों के अनुसार खर्च किया जाए तथा इस निर्णय के अनुसार यह 19,42,02,958/- करोड़ रुपये की राशि सिचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग को परियोजना रिपोर्ट के घटकों के अनुसार टूट में प्रस्तावित सीवरेंज परियोजना में खर्च करने हेतु दिनांक 02.01.2016 को निदेशक शहरी विकास विभाग को स्थानांतरित की गई कि अब नगर निगम के पास रुपये 53,87,204/- राशि शेष है। जिसे भी परियोजना रिपोर्ट के अनुसार सविकृत घटकों पर खर्च किया जाएगा। यह परियोजना अब शिमला जल प्रबंधन द्वारा की जा रही है तथा नगर निगम द्वारा शेष बची हुई राशि को शिमला जल प्रबंधन निगम को स्थानांतरित कर दी गई है।

6. **शिमला के ठोस कचरा प्रबंधन प्लांट के लिए सेनेटरी लैंडफिल साइट का प्रबंधन** करना इस परियोजना के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जेएनएनयूआरएम योजना के अन्तर्गत 1050.62 लाख ₹ की परियोजना रिपोर्ट 12.03.2012 स्वीकृत की गई। इस परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 210.13 लाख रुपये नगर निगम शिमला को पहली किस्त दिनांक 27.04.2013 और 27.08.2014 को 52.33 लाख और 157.60 लाख इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 07.11.2012 को पहली बार पीपीपी के आधार पर निविदाएं बुलाई गईं परन्तु एक ही निविदा होने के कारण इसे रद्द करना पड़ा तथा मार्च 2013 में दोबारा निविदाएं बुलाई गईं दोबारा से एक ही निविदा प्राप्त हुई। तथा इसकी दर ज्यादा होने के कारण इसे प्रदेश सरकार को भेजा गया लेकिन प्रदेश सरकार से प्राप्त पत्र दिनांक 05.11.2013 के अनुसार इसकी दरें ज्यादा होने पर रद्द कर दिया गया। भारत सरकार के पत्र दिनांक 23.05.2014 को के द्वारा इसे **non stater Project** में लिया गया। इस सम्बन्ध में भारत सरकार से समय अवधि बढ़ाने के लिए पत्र लिखा गया लेकिन दिनांक 28.05.2014 प्रदेश सरकार से पत्र प्राप्त हुआ जिसमें **GoI** ने समय बढ़ाने से इन्कार कर दिया तथा कहा गया कि प्रदेश सरकार अपने खर्च पर परियोजना को पूरा करें। दिनांक 14.10.2015 को अतिरिक्त मुख्य सचिव शहरी की अध्यक्षता में कि गई मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि प्राप्त राशि को परियोजना रिपोर्ट के अनुसार ठोस कचरा प्रबंधन प्लांट के साथ सैनिटरी लैंडफिल साइट के निर्माण हेतु खर्च किया जाए इस निर्णय के अनुसार सैनिटरी लैंडफिल साइट का निर्माण कार्य प्रगति पर है। तथा इस परियोजना पर राशि ₹ 31.09 लाख व्यय किए गए हैं। जिसमें कि परियोजना रिपोर्ट बनाने का खर्चा और निविदाओं के विज्ञापन का खर्चा व सैनेटरी लैंडफिल साइट के लिए

दिवार लगाने का खर्चा शामिल है। यह परियोजना अब शिमला जल प्रबंधन द्वारा की जा रही है तथा नगर निगम द्वारा शेष बची हुई राशि को शिमला जल प्रबंधन निगम को स्थानांतरित कर दी गई है।

7. **नगर निगम शिमला में ई-गवर्नेंस** की स्थापना नगर निगम शिमला में ई-गवर्नेंस की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा 11.20 करोड़ की डीपीआर रु024.02.2012 में स्वीकृति की गई थी। इस परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार से 224 लाख रुपये की पहली किश्त प्राप्त हुई है इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु नगर निगम द्वारा निविदाएं आमन्त्रित करने के उपरान्त M/s ABM Knowledgeware Ltd., ABM House, Plot No.268, Linking Road, Bandra (West), Mumbai- 40050, India कम्पनी को मार्च 2014 में दे दिया गया था। परन्तु भारत सरकार द्वारा और राशि न मिलने के कारण सम्बन्धित कम्पनी को प्राप्त राशि के अन्दर कार्य का स्कोप को धटा करके इसे करने को कहा गया लेकिन ABM Knowledge ware Ltd. की तरफ से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई अतः अब माननीय सदन ने दिनांक 30.06.2016 में यह निर्णय लिया कि प्राप्त राशि के अनुसार यह कार्य NIC द्वारा किया जाए। इस बारे में NIC से आगामी कार्यवाही हेतु पत्राचार किया गया है।

ई0गवर्नेंस प्रोजेक्ट – नवीनतन स्थिति

नगर निगम शिमला में ई0गवर्नेंस प्रोजेक्ट को कार्यान्वित करने के लिये रु0 11.20 करोड़ की डी0 पी0 आर0 शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 24.02.2012 को स्वीकृत कर दी गई है। प्रोजेक्ट की कीमत का 80 प्रतिशत शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा, 10 प्रतिशत हिमाचल सरकार द्वारा व शेष 10 प्रतिशत नगर शिमला द्वारा वहन किया जायेगा। ई0गवर्नेंस प्रोजेक्ट का कार्यान्वित करने का मूल ध्येय नगर निगम की कार्य क्षमता में सुधार, कार्य में विलम्बता को दूर करना व उत्तरदायित्वता, निष्पक्षता, पारदर्शिता को बढ़ावा देना है, व जनता के कीमती समय को बचाते हुए, तीव्र गति से सेवाएं प्रदान करना है। ई0गवर्नेंस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत निम्न 22 माड्यूलस् शामिल किये गए हैं:-

1. अकाउंट्स
2. ऑडिट विभाग
3. बिल्डिंग परमिशन
4. लैण्ड एण्ड ईस्टेट मैनेजमेंट
5. फ्लीट व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम
6. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम व इम्प्लोई सैल्फ सर्विस
7. परचेज
8. इनवैन्टरी मैनेजमेंट सिस्टम
9. एस्सट मैनेजमेंट सिस्टम
10. जन्म व मृत्यु पंजीकरण
11. लाईसेन्स फूड व मार्केट
12. सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट
13. ग्रीवैन्स मैनेजमेंट सिस्टम
14. वेब पोर्टल
15. सीटिजन सर्विस सेंटर
16. लीगल डिपार्टमेंट
17. ई-प्रोक्यूर इन्टीग्रेशन
18. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम / ईन्जीनियरिंग विंग
19. वेलफेयर स्कीम
20. प्रोपटी टैक्स
21. रैजिडेंट आई डी रजिस्ट्रेशन
22. वाटर एण्ड बिलिंग

अतः लोग ई0गवर्नैस प्रोजैक्ट के कार्यान्वित होने पर ऑन लाईन बिलिंग की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं व अपने खाते की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

उपरोक्त के सन्दर्भ में SystemIntegrator के चयन के लिये नगर निगम शिमला द्वारा निविदायें आमंत्रित की गई थी। टैन्डर के आधार पर एल-1 बिडर मै0 ए0बी0एम0 नोलेजवेयर मुम्बई को चुना गया व यह कार्य रुपये 10,71,00,000/- में दिनांक 23.03.2014 को अवार्ड किया गया। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार से प्रोजैक्ट के अंतर्गत पहली किस्त रुपये 2,66,83,626/- प्राप्त हो चुकी है। परन्तु वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशों अनुसार, जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अंतर्गत सभी स्वीकृत प्रोजैक्ट मार्च 2014 तक पूर्ण होने थे।

उपरोक्त को मध्यनजर रखते हुए, प्राप्त निधि रुपये 2,66,83,626/- का अनुकूलतम उपयोग करने हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग हि0 प्र0 की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसमें उपरोक्त प्रोजैक्ट को रुपये 2,66,83,626/- में ही नगर निगम शिमला में implement किये जाने का निर्णय लिया गया व कम्प्युटर हार्डवेयर को ऐग्रीमेंट से हटा दिया गया। मै0 ए0बी0एम0 नोलेजवेयर मुम्बई उपरोक्त अनुसार इस कार्य को करने के लिये सहमत भी हो गया था। परन्तु जो ड्राफ्ट ऐग्रीमेंट Committee Members i.e. DoIT, MCS, NIC and representative of M/S ABM ने पुनः निरीक्षण किया था, उस पर मै0 ए0बी0एम0 नोलेजवेयर मुम्बई की कोई भी प्रतिक्रिया नगर निगम को प्राप्त नहीं हुई। इससे यह प्रतीत हुआ कि मै0 ए0बी0एम0 नोलेजवेयर मुम्बई इस प्रोजैक्ट में रुचि नहीं ले रहा है, अतः नगर निगम के माननीय सदन द्वारा प्रस्ताव न0 3(27) दिनांक 30.06.2016 पारित किया गया कि यह कार्य NIC, Shimla HP के द्वारा करवाया जाये, अतः NIC, Shimla H.P. से इस सम्बन्ध में कार्य शीघ्र आरम्भ करने बारे पत्राचार शुरू कर दिया गया है।

इसी दौरान नगर निगम शिमला को निम्न 09 प्रकार की G2C Services का प्रस्ताव performa invoice amounting to Rs. 25,71,468.63/- (Rupees Twenty Five LakhSeventy OneThousand Four Hundred Sixty Eight and Sixty Three Paise only) सहित सूचना व प्रौद्योगिकि विभाग हि0 प्र0 से प्राप्त हुआ था।

LIST OF 09 NO. MODULES TO BE DEVELOPED BY DOIT

S. No.	Name of Service
1	Water Billing
2	Water Supply Connection
3	Property Tax Payment
4	Sewerage Connection
5	NOC of Electricity
6	Permission of Dumping
7	Permission of Canopy
8	Rent and Lease
9	Permission for Tree cutting / falling

अतः नगर निगम शिमला के माननीय सदन द्वारा प्रस्ताव न0 3(1) दिनांक 30.06.2017 को उपरोक्त 09 प्रकार की G2C Services को नगर निगम शिमला में सूचना व प्रौद्योगिकि विभाग हि0 प्र0 द्वारा Develop and implement करवाने का निर्णय लिया। इस उपरान्त इस कार्य को सूचना व प्रौद्योगिकि विभाग हि0 प्र0 से करवाने के लिये पत्राचार किया गया व उपरोक्त राशि रुपये Rs. 25,71,468.63/- (Rupees Twenty Five LakhSeventy One Thousand FourHundred Sixty Eight and Sixty Three Paise only) का भुगतान दिनांक 21.11.2017 को RTG के माध्यम से सूचना व प्रौद्योगिकि विभाग, शिमला, हि0प्र0 को कर दिया गया है व उपरोक्त वर्णित क्र0 सं0 1 से 7 तक की G2C Services को सूचना व प्रौद्योगिकि विभाग हि0 प्र0 द्वारा Develop कर दी गई हैं।